

PROTOKÓŁ NR 3



Z kontroli instalacji dolnego źródła ciepła Prawtech

OBIEKT:

Nr seryjny sond(y):

Nr seryjny studni/rozdzielacza:

Ilość sond/łączna długość wymiennika: szt /mb Instalacja przepłukana: TAK / NIE

Próba ciśnieniowa*, wymagana dokładność 0,1 bar, czas: 30 min

Próba wstępna (1) 12 bar uzyskane ciśnienie/spadek po 60 min: / bar

Próba główna (2) 10 bar uzyskane ciśnienie/spadek po 30 min: / bar

Kontrola wzrokowa Czy sprawdzane łącza są szczelne: TAK / NIE

*aplikowane podczas próby ciśnienie nie może wykraczać poza nominalne ciśnienie testowanych wyrobów
*zaleca się dokonać próby z pozycji maszynowni PĆ lub sekcji 1" będącej na wyposażeniu rozdzielaczy PRAWTECH

Spełnienie warunku: TAK / NIE

Odbiór:

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel: Wykonawca

(data i czytelny podpis)

(data i czytelny podpis)